

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2023**


**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7150  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,349,874.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,349,874.62</b>	<b>311,799.33</b>	<b>722,808.17</b>	<b>1,034,607.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,607.50</b>	<b>1,315,267.12</b>
01	0051			PP.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CANAL MARCO A. CABRAL EN EL SECTOR ANA LUCILA II			0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,409.10	0.00	1,024,409.10	204,881.82	597,764.55	802,646.37	0.00	802,646.37	221,762.73
01	0052			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO CHICO SECCION LOS TUMBAOS			0.00	0.00	0.00	0.00	412,154.98	0.00	412,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,154.98
01	0053			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA SECCION DE GALEON			0.00	0.00	0.00	0.00	335,980.54	0.00	335,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,980.54
01	0054			P.P.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS SECCION ARROYO HONDO			0.00	0.00	0.00	0.00	177,330.00	-32,000.00	145,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,330.00
01	0055			ADM. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADENES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	32,000.00	232,000.00	106,917.51	125,043.62	231,961.13	0.00	231,961.13	38.87
01	0056			ADM. PROYECTO DE RELLENO Y COMPACTACION DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,175.42</b>	<b>239,467.95</b>	<b>1,823,643.37</b>	<b>558,633.07</b>	<b>8,000.00</b>	<b>566,633.07</b>	<b>0.00</b>	<b>566,633.07</b>	<b>1,257,010.30</b>
03	0051			P.P.- INICIO DE LA CONST. DE LA GRADA DE LA CANCHA DE QUIJA QUIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	593,697.42	239,467.95	833,165.37	558,633.07	8,000.00	566,633.07	0.00	566,633.07	266,532.30
03	0052			P.P.- INICIO DE LA CONST. DE LA GRADA Y DEPOSITO DE LA CANCHA DE SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	990,478.00	0.00	990,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,478.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
06	0051			ADM. REPARACION DEL PARQUE DE LOS TUMBOS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0052			TERMINACION DEL PARQUE RECREATIVO GALEON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0055			PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y FORESTA DE CALLES ,PARQUES Y BRIGADAS DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,265.92</b>	<b>350,000.00</b>	<b>615,265.92</b>	<b>289,053.18</b>	<b>172,768.49</b>	<b>461,821.67</b>	<b>0.00</b>	<b>461,821.67</b>	<b>153,444.25</b>
07	0051			P.P.- TERMINACION DE LA ADECUACION CENTRO COMUNAL PARA FUNERARIA, SECCION DE LAS TABLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	265,265.92	200,000.00	465,265.92	289,053.18	172,768.49	461,821.67	0.00	461,821.67	3,444.25
07	0052			PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO COMUNAL, SECCION SAN JOSE, MUNICIPIO DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>
11	0051			ADM.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0051			ADM.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			ADM.- PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NOMBRE EN LETRAS DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,562,036.46</b>	<b>5,562,036.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,562,036.46</b>	<b>2,437,963.54</b>
13	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBERO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	1,562,036.46	3,562,036.46	0.00	3,562,036.46	437,963.54
13	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBERO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 2do. TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DE AÑO 2023**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
20	0051			P.P.- PROYECTO DE ARREGLO DE VIVIENDAS PARAJE DE ANGOSTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20	0052			P.P.- PROYECTO DE ARREGLO DE VIVIENDAS PARAJE DE CALABAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,864.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,864.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,864.98</b>
21	0051			P.P.- PROYECTO DE COSNTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL SECTOR SAN MATEO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,864.98	0.00	1,195,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,864.98
<b>Totales Generales</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,535,180.94</b>	<b>8,589,467.95</b>	<b>15,124,648.89</b>	<b>5,159,485.58</b>	<b>2,465,613.12</b>	<b>7,625,098.70</b>	<b>0.00</b>	<b>7,625,098.70</b>	<b>7,499,550.19</b>

  
MARIA MARILIN AYBAR ROMERC  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD  
Preparado Por

  
CESAR ALFREDO FERNANDEZ LUCIANC  
TESORERO MUNICIPAL  
Revisado Por

  
SUSI JOSEFINA PEREZ MELO  
ALCALDESA MUNICIPAL  
Aprobado Por

