



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME AVANCE PPM ENERO – DICIEMBRE 2024



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024

PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO			MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	0					X	PENDIENTE
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	0					X	PENDIENTE
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	0					X	PENDIENTE
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RD\$296,835.00	0					X	PENDIENTE
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0					X	PENDIENTE
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	0					X	PENDIENTE
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0					X	PENDIENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RDS 25,850.79	0					X	PENDIENTE
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RDS7,385.94	0					X	PENDIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2024

PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RDS1,004,356.00	0					X	PENDIENTE
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RDS285,784.00	0					X	PENDIENTE
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RDS 412,228.00	0					X	PENDIENTE
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RDS296,835.00	0					X	PENDIENTE
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RDS990,478.00	0					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RDS177,330.00	0					X	PENDIENTE
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RDS 262,911.00	0					X	PENDIENTE
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0					X	PENDIENTE
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA	ANGOSTURA	RDS 25,850.79	0					X	PENDIENTE



"Una gestión humana pensando en la gente"

COMUNIDAD							
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA		RDS7,385.94	0			X PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2024

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	0				X	PENDIENTE
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	0				X	PENDIENTE
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	0				X	PENDIENTE
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIUA QUIETA	RD\$296,835.00	0				X	PENDIENTE
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0				X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0				X	PENDIENTE
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	0				X	PENDIENTE
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0				X	PENDIENTE
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RD\$ 25,850.79	0				X	PENDIENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RD\$7,385.94	0				X	PENDIENTE
-----------------------------------	----------	--------------	---	--	--	--	---	-----------

CUATRO TRIMESTRE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2024

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO			TERMINAD A 100%	NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO			MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR	
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	20%				X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	20%				X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	20%				X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RD\$296,835.00	20%				X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0					X	PENDIENTE PROPUESTA CAMBIO OBRA INTERVENCION MOPC
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0					X	PENDIENTE PROPUESTA CAMBIO OBRA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

									INTERVENCION MOPC
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	20%					X	EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD\$4336,060.31	0					X	PENDIENTE PROPUESTA DE CAMBIO OBRA
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RD\$ 25,850.79	0					X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RD\$7,385.94	0					X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS



Estados de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	5	50%
Obras en Proceso	2	20%
Obras Pendientes	3	30%
TOTAL	10	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$3,799,219.04	RD\$440,259.59	RD\$ 3,358,959.45	11.58%

NOTA:

Primero: El fondo aprobado para la Ejecución del Presupuesto Participativo es de RD\$3,799,219.04

Segundo: Las obras programadas para este año 2024, al momento de este informe presenta que 3 de estas se encuentran en proceso de licitación por comparación de precios en lote y 5 se encuentran en proceso de ejecución con avance del 20% en espera de cubicación para realizar el próximo pago.

Tercero: Las obras pendientes de ejecución, se encuentran en litis o conflictos entre los comunitarios por cambio de obras, por intervención en dichas comunidades por parte de Ministerio de Obras Públicas que ejecutaran y ya están adjudicadas las mismas obras propuestas y aprobadas en PPM 2024.

Yayra Cuello
LICDA. YAYRA CUELLO

Enc. de Presupuesto Participativo

Administrativa y Financiera

Ayuntamiento Municipal de Matanzas

