



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

*"Una gestión humana pensando en la gente"*

### DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### INFORME AVANCE PPM JULIO - SEPTIEMBRE 2025



### OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2025

#### PRIMER SEMESTRE ENERO - JUNIO 2025

| OBRAS PROGRAMADAS                              | SECTOR                | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACION                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------|
|                                                |                       | PRESUPUESTO ESTIMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | TERMINAD A 100% | MAS 80% | MENOS 50% | SIN INICIAL |                                            |
| AMM-0001-2025 - MALLA Y DRENAJE EN EL PLAY     | MATANZAS CASCO URBANO | RD\$1,054,573.80     | RD\$ 1,177,387.18     | X               |         |           |             |                                            |
| AMM-0002-2025- INICIO PARQUE BARRIO WASHINGTON | ANA LUCIA             | RD\$300,073.00       | 0                     |                 |         |           | X           | OBRA SERA REALIZADA POR AES DOMINICANA     |
| AMM-0003-2025 -TERMINACION CENTRO COMUNAL      | LAS TABLAS            | RD\$ 276,056.55      | RD\$ 376,773.02       | X               |         |           |             |                                            |
| AMM-0004-2025- REPARACION DEL CENTRO COMUNAL   | GALEON                | RD\$352,863.33       | RD\$ 393,778.66       | X               |         |           |             |                                            |
| AMM-0005-2025 – CONTENES EN LOS TUMBAOS        | LOS TUMBAOS           | RD\$ 432,839.40      | 0                     |                 |         |           | X           | EN PROCESO DE COMPRA AMDM-CCC-CP-2025-0004 |
| AMM-0006-2025- CONTENES EN ARROLLO HONDO       | ARROYO HONDO,         | RD\$ 186,196.50      | 0                     |                 |         |           | X           | EN PROCESO DE COMPRA AMDM-CCC-CP-2025-0004 |
| AMM-0007-2025 - MAGUERA                        | ANGOSTURA             | RD\$ 27,143.33       | RD\$ 30,200.00        |                 |         |           |             |                                            |



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

*"Una gestión humana pensando en la gente"*



|                                                                                                 |              |                 |                |   |  |  |   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---|--|--|---|-------------------------------------------------------------|
| PARA EL CAMBIO DE LAS TUBERIAS DEL AGUA                                                         |              |                 |                | X |  |  |   |                                                             |
| AMM-0008-2025 - CONSTRUCCION ENRAMADA                                                           | CALABAZA     | RD\$ 7,755.24   | 0              |   |  |  | X |                                                             |
| AMM-0009-2025 - CONSTRUCCION DE CONTENES EN QUIJA QUIETA                                        | QUIJA QUIETA | RD\$ 311,676.75 | 0              |   |  |  | X | EN PROCESO DE COMPRA<br>AMDM-CCC-CP-2025-0004               |
| AMM-0010-2025 - DIVISION DEL PRESUPUESTO PPM - 60% PARA INVERTIR EN REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL | SAN JOSE     | RD\$ 624,001.14 | RDS 616,026.24 | X |  |  |   | El mnto asignado a la comunidad es de RD\$ RDS 1,040,001.90 |
| AMM-0010-2025 - DIVISION DEL PRESUPUESTO PPM 40% PARA LA IGLESIA                                | SAN JOSE     | RD\$ 416,000.76 | RDS 417,170.89 | X |  |  |   | El mnto asignado a la comunidad es de RD\$ RDS 1,040,001.90 |

| Estados de situación de las obras | Cantidad  | Porcentaje % |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Obras Ejecutadas                  | 6         | 55%          |
| Obras en Proceso                  |           | 0%           |
| Obras Pendientes                  | 5         | 45%          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>11</b> | <b>100%</b>  |



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

*"Una gestión humana pensando en la gente"*

### 2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las Obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| RD\$3,989,179.80                   | RD\$ 3,011,335.99                          | RD 977,843.81                              | 75.49%                  |

  
**LIDIA YCRA CUELO**  
Enc. de Presupuesto Participativo  
Administrativa y Financiera  
Ayuntamiento Municipal de Matanzas





### Transferencias a terceros

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Id de Transacción</b> | <b>Fecha</b>   |
| 41649814                 | 09/04/2025     |
| <b>Estado</b>            | <b>Mensaje</b> |
| Autorizada               | Exitosa        |

### Detalle de la Transacción

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Producto Origen         | Cuenta Corriente - 1301023717 - DOP         |
| Producto Destino        | Cuenta Corriente - 9604756874 - DOP         |
| Concepto                | TRANSF PAGO AVANCE 20% OBRA DIVER<br>PPM 25 |
| Monto a Transferir      | DOP 572,016.54                              |
| Monto Impuesto          | DOP 858.02                                  |
| Correo del Cliente      | ebeltrevillalona@gmail.com                  |
| Correo del Beneficiario |                                             |

**importante:**

**Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.  
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.**

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

RNC/CEDULA: 132556755

BENEFICIARIO: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: 130-102371-7 Inversión Obras Municipales

DETALLE

PAGO POR AVANCE DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025; para las obras desglosadas a continuación: LOTE 1. Proyecto de Reparación de la Iglesia Sección San José; 2. Terminación del Centro Comunal Sección Las Tablas; 3. Proyecto de Reparación del Centro Comunal de San José; 4. Proyecto de Reparación del Centro Comunal de Galeón; 5. Proyecto de Remozamiento del Pley de Matanzas; SEGUN PROCESO PUBLICADO AL SECP AMDM-CCC-CP-2025-0002, OFERTA ECONOMICA ES DE 2,860,082.69, ADJUNTO COPIA DE CONTRATO, COPIA DE CEDULA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                          | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 11.07.0051.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificación no residencial | 117,441.05 |
| 11.07.0052.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificación no residencial | 79,092.78  |
| 11.07.0055.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificación no residencial | 76,232.29  |
| 11.07.0054.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificación no residencial | 71,046.86  |
| 11.03.0051.000          | 2.7.2.7.01             |                       | 4302    | Obras urbanísticas                    | 228,203.56 |

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

JONATHAN PEGUERO ARIAS  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



YAYRA DARIANA PERALTA MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO

NAYELY ESMERALDA VILLALBA BEL  
TESORERA MUNICIPAL

RAUL ANTONIO BATISTA MORDAN  
ALCALDE MUNICIPAL



Total General RD\$

572,016.54

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

572,016.54



**Transferencias a terceros**

| Id de Transacción | Fecha      |
|-------------------|------------|
| 43471523          | 09/06/2025 |
| Estado            | Mensaje    |
| Autorizada        | Exitosa    |

**Detalle de la Transacción**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Producto Origen         | Cuenta Corriente - 1301023717 - DOP |
| Producto Destino        | Cuenta Corriente - 9604756874 - DOP |
| Concepto                | TRANSF PAGO CUB 01 LOTE 01 PPM 2025 |
| Monto a Transferir      | DOP 1,781,207.30                    |
| Monto Impuesto          | DOP 2,671.81                        |
| Correo del Cliente      | ebeltrevillalona@gmail.com          |
| Correo del Beneficiario |                                     |

**IMPORTANTE:**

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.  
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

COMPROBANTE NO.: 027712

Dr. No.  
Aprobado por  
DIGECOG

FECHA 09/06/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐ Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO: RNC/CEDULA: 132556755

BENIFICIARIO: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DIRECCION: TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 130-102371-7 Inversión Obras Municipales

DETALLE

PAGO SEGUN CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025; para las obras desglosadas a continuación: LOTE I: 1. Proyecto de Reparación de la Iglesia Sección San José; 2. Terminación del Centro Comunal Sección Las Tablas; 3. Proyecto de Reparación del Centro Comunal de San José; 4. Proyecto de Reparación del Centro Comunal de Galeón; 5. Proyecto de Remozamiento del Pley de Matanzas; SEGUN PROCESO PUBLICADO AL SECP AMDM-CCC-CP-2025-0002, OFERTA ECONOMICA ES DE 2,860,082.69, ADJUNTO CUBICACIONES REALIZADAS POR LA ENCARGADA DE PLANEAMIENTO URBANO

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                           | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------|------------|
| 11.07.0051.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificaciÃ³n no residencial | 498,585.19 |
| 11.07.0055.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificaciÃ³n no residencial | 317,546.37 |
| 11.07.0052.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificaciÃ³n no residencial | 338,078.11 |
| 11.03.0051.000          | 2.7.2.7.01             |                       | 4302    | Obras urbanÃ¡sticas                    | 663,348.80 |



MARIA MARILIN AYBAR ROMERO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DOMINGO DIAZ ENCARNACION  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

YAYRA DARIANA CUELLO MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO

NAYELY ESMERALDA VILLALON BE  
TESORERA MUNICIPAL

RAUL ANTONIO BATISTA MORDAN  
ALCALDE MUNICIPAL

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Total General RD\$ | 1,817,558.47 |
| Retenciones        |              |
| 10.00 %            | 18,175.58    |
| 10.00 %            | 18,175.58    |

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,781,207.30

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto



**Transferencias a terceros**

| Id de Transacción | Fecha      |
|-------------------|------------|
| 44494475          | 11/07/2025 |
| Estado            | Mensaje    |
| Autorizada        | Exitosa    |

**Detalle de la Transacción**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Producto Origen         | Cuenta Corriente - 1301023717 - DOP |
| Producto Destino        | Cuenta Corriente - 9604756874 - DOP |
| Concepto                | TRANSF PAGO CUB 2 OBRAS PPM 2025    |
| Monto a Transferir      | DOP 579,729.76                      |
| Monto Impuesto          | DOP 869.59                          |
| Correo del Cliente      | ebeltrevillalona@gmail.com          |
| Correo del Beneficiario |                                     |

**IMPORTANTE:**

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.  
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

COMPROBANTE NO.: 027824

No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por  
DIGECOG

FECHA 11/07/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐ Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC/CEDULA: 132556755  
BENEFICIARIO: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
CUENTA BANCARIA: 130-102371-7 Inversión Obras Municipales

DETALLE

PAGO SEGUN CUBICACION NO.2 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025; para las obras desglosadas a continuación: LOTE I: 1. Proyecto de Reparación de la Iglesia Sección San José; 2. Terminación del Centro Comunal Sección Las Tablas; 3. Proyecto de Reparación del Centro Comunal de San José; 4. Proyecto de Reparación del Centro Comunal de Galeón; 5. Proyecto de Remozamiento del Pley de Matanzas; SEGUN PROCESO PUBLICADO AL SECP AMDM-CCC-CP-2025-0002, OFERTA ECONOMICA ES DE 2,860,082.69, ADJUNTO CUBICACIONES REALIZADAS POR LA ENCARGADA DE PLANEAMIENTO URBANO

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                           | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------|------------|
| 11.07.0054.000          | 2.7.1.2.01             |                       | 4302    | Obras para edificaciÃ³n no residencial | 305,726.16 |
| 11.03.0051.000          | 2.7.2.7.01             |                       | 4302    | Obras urbanÃ¡sticas                    | 285,834.82 |

General RD\$ 591,560.98

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


YAYRA DARIANA CUELLO MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO

DOMINGO DIAZ ENCARNACION  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR

NAYELY ESMERALDA VILLALONA BEL  
TESORERA MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

RAUL ANTONIO BATISTA MORDAN  
ALCALDE MUNICIPAL



| Retenciones |         |          |
|-------------|---------|----------|
| Itbis       | 10.00 % | 5,915.61 |
| ISR         | 10.00 % | 5,915.61 |

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad y Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 579,729.76

**Transferencias a terceros**

| Id de Transacción | Fecha      |
|-------------------|------------|
| 42964158          | 23/05/2025 |
| Estado            | Mensaje    |
| Autorizada        | Exitosa    |

**Detalle de la Transacción**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Producto Origen         | Cuenta Corriente - 1301023717 - DOP        |
| Producto Destino        | Cuenta Corriente - 9602231077 - DOP        |
| Concepto                | TRANSF PAGO MANGUERA PPM 2025<br>ANGOSTURA |
| Monto a Transferir      | DOP 28,920.34                              |
| Monto Impuesto          | DOP 43.38                                  |
| Correo del Cliente      | ebeltrevillalona@gmail.com                 |
| Correo del Beneficiario |                                            |

**IMPORTANTE:**

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.  
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



For. No. \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

COMPROBANTE NO.: 027671

Aprobado por

FECHA 23/05/2025

DIGECOG

## COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: COMPRA

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:

☒

Modificación:

☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

RNC/CEDULA: 131858023

BENEFICIARIO: MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC SRL

DIRECCION: CARRETERA SANCHEZ BANI, EDIF. 1 NO. 1, CARRETERA SANCHEZ, CIUC

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: 130-102371-7 Inversión Obras Municipales

## DETALLE

PARA BAJAR EL AGUA POTABLE DE LA ANGOSTURA

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación                                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|
| 01.00.0003.000          | 2.6.1.9.01             |                       | 1101    | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedenter | 29,000.00  |
| 01.00.0003.000          | 2.6.1.9.01             |                       | 1101    | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedenter | 1,200.00   |
| Total General RD\$      |                        |                       |         |                                                          | 30,200.00  |



MARIA MARILYN AYERAS ROMERO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



YAYRA DARIANA CUELLO MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERO



NAYELY ESMERALDA VILLALBA BEL  
TESORERA MUNICIPAL

RAUL ANTONIO BATISTA MORDAN  
ALCALDE MUNICIPAL

Total General RD\$

30,200.00

Retenciones

ISR

5.00 %

1,279.66

DOMINGO DIAZ ENCARNACION  
PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

28,920.34

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto