



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME AVANCE PPM ENERO - JUNIO 2025



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024

PRIMER SEMESTRE ENERO - JUNIO 2025

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
AMM-0001-2025 - MALLA Y DRENAJE EN EL PLAY	MATANZAS CASCO URBANO	RD\$1,054,573.80	RD\$ 891,552.36		X			
AMM-0002-2025- INICIO PARQUE BARRIO WASHINGTON	ANA LUCIA	RD\$300,073.00	0				X	
AMM-0003-2025 -TERMINACION CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 276,056.55	RD\$ 71,046.86			X		
AMM-0004-2025- REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	GALEON	RD\$352,863.33	RD\$ 393,778.66	X				
AMM-0005-2025 - REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 432,839.40	0				X	
AMM-0006-2025- NO DEFINIDA	ARROYO HONDO,	RD\$ 186,196.50	0				X	SE RESERVA EL MONTO Y SE REALIZARA UNA NUEVA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA DEFINIR LA OBRA PRIORITARIA, YA QUE LA SELECCIONADA EN ASAMBLEA COMUNITARIA ESTA CONTRATADA POR EL GOBIERNO CENTRAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"



AMM-0007-2025 - MAGUERA PARA EL CAMBIO DE LAS TUBERIAS DEL AGUA	ANGOSTURA	RD\$ 27,143.33	RD\$ 30,200.00	X				
AMM-0008-2025 - CONSTRUCCION ENRAMADA	CALABAZA	RD\$ 7,755.24	0				X	
AMM-0009-2025 - TERMINACION DE FUNERARIA COMUNITARIA	QUIJA QUIETA	RD\$ 311,676.75	0				X	
AMM-0010-2025 - DIVISION DEL PRESUPUESTO PPM - 60% PARA INVERTIR EN REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL	SAN JOSE	RD\$ 624,001.14	RD\$ 616,026.24	X				El monto asignado a la comunidad es de RD\$ RD\$ 1,040,001.90
AMM-0010-2025 - DIVISION DEL PRESUPUESTO PPM 40% PARA LA IGLESIA	SAN JOSE	RD\$ 416,000.76	RD\$ 496,263.67	X				El monto asignado a la comunidad es de RD\$ RD\$ 1,040,001.90

Estados de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	4	36%
Obras en Proceso	2	18%
Obras Pendientes	5	46%
TOTAL	11	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$3,989,179.80	RD\$2,498,867.79	RD\$ 1,490,312.01	37.35%

Yayra Cuello

LICDA. YAYRA CUELLO

Enc. de Presupuesto Participativo

Administrativa y Financiera

Ayuntamiento Municipal de Matanzas

