

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,573.04	173,404.00	2,386,977.04	1,735,260.25	476,346.78	2,211,607.03	0.00	2,211,607.03	175,370.01
01	0051			P.P.- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECCION GALEON			0.00	0.00	0.00	0.00	336,060.31	14,364.00	350,424.31	332,741.33	17,627.30	350,368.63	0.00	350,368.63	55.68
01	0052			P.P.- CONSTRUCCION DE CONTENES PARTE NORTE SECCION QUIJA QUIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	296,130.76	77,310.00	373,440.76	295,243.44	78,165.82	373,409.26	0.00	373,409.26	31.50
01	0053			P.P.- CONSTRUCCION DE CONTENES SECCION LAS TABLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	262,911.00	81,474.00	344,385.00	262,910.28	81,418.15	344,328.43	0.00	344,328.43	56.57
01	0054			P.P.- CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO VILLA ROSA SECCION ARROYO HONDO			0.00	0.00	0.00	0.00	177,740.33	81,000.00	258,740.33	35,548.06	218,051.09	253,599.15	0.00	253,599.15	5,141.18
01	0055			P.P.- CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECCIONS SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	777,501.78	68,672.00	846,173.78	765,061.75	81,084.42	846,146.17	0.00	846,146.17	27.61
01	0056			P.P.- CONSTRCCION DE CONTENES EN LA CALLE JOSE MARTI EN LA SECCION SAN JOSE			0.00	0.00	0.00	0.00	213,228.86	0.00	213,228.86	43,356.73	0.00	43,356.73	0.00	43,356.73	169,872.13
01	0057			ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,416.00	584.00	398.66	0.00	398.66	0.00	398.66	185.34
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-195,276.00	229,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,724.00
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONENES EN TODO EL MUNICIOP			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-95,276.00	4,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00
02	0052			REPARACION DE BADENES EN TODO EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0053			MANTENIMEINTO DEL CAMINO HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
03	0051			P.P.- ARREGLO Y REPARACION DE LA CANCHA EN LA SECCION DE LOS TUMBAOS			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	212,228.00	-212,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			P.P.- ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA SECCION LOS TUMBAOS			0.00	0.00	0.00	0.00	212,228.00	-212,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	330,331.43	-330,255.26	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
11	0051			PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS BRIGADA DE TRABAJOS			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE MATANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	180,331.43	-180,255.26	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506,604.91	3,506,604.91	0.00	2,462,573.01	2,462,573.01	0.00	2,462,573.01	1,044,031.90
13	0051			CONTRUCCION DE ESTACION DE BOMBERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506,604.91	3,506,604.91	0.00	2,462,573.01	2,462,573.01	0.00	2,462,573.01	1,044,031.90
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-157,146.00	92,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,854.00
14	0051			REPARACION Y ADECUACION DE BAÑOS Y COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-157,146.00	92,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,854.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	207,385.94	-200,000.00	7,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.94

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
20	0051			P.P.- PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - CALABAZAS			0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.94	0.00	7,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.94
20	0052			PROYECTO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,990.79	311,728.00	1,627,718.79	508,028.00	787,381.21	1,295,409.21	0.00	1,295,409.21	332,309.58
21	0051			P.P.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL SECTOR LUIS MARIA MARTINEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,356.00	242,728.00	1,247,084.00	450,871.20	787,381.21	1,238,252.41	0.00	1,238,252.41	8,831.59
21	0052			P.P.- CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE EN EL ANGOSTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.79	0.00	25,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.79
21	0053			P.P.- ALCANTARILLA EN LA DIVISION DEL BARRIO Y LA CALLE 24 DE ABRIL - ANA LUCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	285,784.00	69,000.00	354,784.00	57,156.80	0.00	57,156.80	0.00	57,156.80	297,627.20
Totales Generales							0.00	0.00	0.00	0.00	5,154,509.20	2,736,831.65	7,891,340.85	2,283,288.25	3,726,301.00	6,009,589.25	0.00	6,009,589.25	1,881,751.60

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

SAR ALFREDO FERNANDEZ LUCIA
TESORERO MUNICIPAL
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por