



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME AVANCE PPM JULIO –DICIEMBRE 2024



OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024

TERCER TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2024

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	0				X	PENDIENTE
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	0				X	PENDIENTE
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	0				X	PENDIENTE
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RD\$296,835.00	0				X	PENDIENTE
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0				X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0				X	PENDIENTE
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	0				X	PENDIENTE
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS,	GALEON	RD4336,060.31	0				X	PENDIENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"



VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO								
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RD\$ 25,850.79	0				X	PENDIENTE
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RD\$7,385.94	0				X	PENDIENTE

CUATRO TRIMESTRE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2024

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR	
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	20%			X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	20%			X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	20%			X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RD\$296,835.00	20%			X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0				X	PENDIENTE PROPUESTA CAMBIO OBRA INTERVENCION



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"



								MOPC
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0				X	PENDIENTE PROPUESTA CAMBIO OBRA INTERVENCION MOPC
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	20%			X		EN ESPERA DE CUBICACION PARA PROXIMO PAGO
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0				X	PENDIENTE PROPUESTA DE CAMBIO OBRA
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RD\$ 25,850.79	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RD\$7,385.94	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS

Estados de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	5	50%
Obras en Proceso	2	20%
Obras Pendientes	3	30%
TOTAL	10	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$3,799,219.04	RD\$440,259.59	RD\$ 3,358,959.45	11.58%

NOTA:

Primero: El fondo aprobado para la Ejecución del Presupuesto Participativo es de RD\$3,799,219.04

Segundo: Las obras programadas para este año 2024, al momento de este informe presenta que 3 de estas se encuentran en proceso de licitación por comparación de precios en lote y 5 se encuentran en proceso de ejecución con avance del 20% en espera de cubicación para realizar el próximo pago.

Tercero: Las obras pendientes de ejecución, se encuentran en litis o conflictos entre los comunitarios por cambio de obras, por intervención en dichas comunidades por parte de Ministerio de Obras Públicas que ejecutaran y ya están adjudicadas las mismas obras propuestas y aprobadas en PPM 2024.


LICDA. YAIRA CUELLO
Enc. de Presupuesto Participativo
Administrativa y Financiera
Ayuntamiento Municipal de Matanzas

