

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150  
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>2,468,335.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,468,335.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,468,335.19</b>	<b>0.00</b>	<b>401,350.00</b>	<b>401,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,350.00</b>	<b>2,066,985.19</b>
01	0051			P.P.- CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA SECCION SAN JOSE			990,478.00	0.00	0.00	0.00	990,478.00	0.00	990,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,478.00
01	0052			P.P.- CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO BRISA DEL MAR - ARROYO HONDO - BARRIO BRISA DEL MAR			176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00
01	0053			P.P.- APLICACION DEL PUENTE JAMAQUITA SUBIENDO C/ COLON - SECTOR ANA LUCIA			301,057.19	0.00	0.00	0.00	301,057.19	0.00	301,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,057.19
01	0054			RELLENO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DE LA SECCION SAN JOSE			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	401,350.00	401,350.00	0.00	401,350.00	98,650.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>
03	0051			CELEBRACION DEL TORNEO INTERBARRIA SUPERIOR DE MATANZAS			520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DE LA CANCHA DE QUIJA QUIETA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			<b>586,060.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>586,060.31</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,786,060.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,786,060.31</b>
05	0051			P.P.- CONSTRUCCION DEL PARQUE SECCION GALEON			336,060.31	0.00	0.00	0.00	336,060.31	0.00	336,060.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,060.31
05	0052			CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN LA CALLE MELLA - CAMINO A LAS POZAS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0053			CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL PARQUE RECREATIVO EN LA SECCION DE GALEON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
06	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE LA SECCION DE LAS TABLAS			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
06	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE LA SECCION DE LOS TUMBAOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>699,785.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,785.39</b>	<b>0.00</b>	<b>699,785.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,785.39</b>
07	0051			P.P.- ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL - PARA FUNERARIA - SECCION QUIJA QUIETA			380,099.83	0.00	0.00	0.00	380,099.83	0.00	380,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,099.83
07	0052			P.P.- REPARACION DEL CENTRO COMUNAL - PARA FUNERARIA - SECCION LAS TABLAS			319,685.56	0.00	0.00	0.00	319,685.56	0.00	319,685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,685.56
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>1,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,350.00</b>	<b>551,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,350.00</b>	<b>573,650.00</b>
11	0051			BRIGADA DE ACONDICIONAMIENTO FORESTALES DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DE LA ENTRA (PARADOR FOTOGRAFICO) SECCION SAN JOSE			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	401,350.00	401,350.00	0.00	401,350.00	98,650.00
11	0053			CONSTRUCCION DEL PASEO DE LAS TRINITARIA (ENTRADA DE LA CIUDAD)			225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0054			CONSTRUCCION DE LA PARADA DE MOTOCONCHOS - CENTRO DE LA CIUDAD			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 1er. TRIMESTRE ENERO - MARZO DE AÑO 2022**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7150  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,044,031.71</b>	<b>2,344,031.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,344,031.71</b>
13	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBERO.			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,044,031.71	2,344,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,031.71
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,854.81</b>	<b>199,854.81</b>	<b>0.00</b>	<b>199,854.81</b>	<b>145.19</b>
15	0051			CONSTRUCCION DE UN BULEVAS Y MURALIAS EN LA EMBLANADA DEL CEMENTERIO - CENTRO DE LA CIUDAD			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,854.81	199,854.81	0.00	199,854.81	145.19
<b>19</b>				<b>Construcción de Viviendas</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
19	0051			P.P.- REPARACION Y READECUACION DE VIVIENDAS - CALVAZA			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
19	0052			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>1,478,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,478,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,478,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,478,516.40</b>
21	0051			P.P.- CONST. DE ALCANMTARILLA EN EL BARRIO LA BELLACA CALLE MELLA - CENTRO DE LA CIUDAD			1,018,404.40	0.00	0.00	0.00	1,018,404.40	0.00	1,018,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,404.40
21	0052			P.P.- SANEAMIENTO DE CAÑADA FRENTE AL PARQUE LOS TUMBAOS C/ LA MILAGROSA			405,112.00	0.00	0.00	0.00	405,112.00	0.00	405,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,112.00
21	0053			P.P.- CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE - ANGOSTURA			55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
<b>Totales Generales</b>							<b>9.477.697.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.477.697.29</b>	<b>2.244.031.71</b>	<b>11,721,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,554.81</b>	<b>1,152,554.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,554.81</b>	<b>10,569,174.19</b>

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD  
Preparado Por

SAR ALFREDO FERNANDEZ LUCIA  
TESORERO MUNICIPAL  
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO  
ALCALDESA MUNICIPAL  
Aprobado Por