

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2022

CÓDIGO DEL CAPÍTULO : 7150
DENOMINACIÓN : AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año						Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	15	16	17 = 15 + 16				18
11	0004	4	5	CONSTRUCCION DE LA PARADA DE MOTOCOCHOS - CENTRO DE LA CIUDAD	6	7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19	0.00	150,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	1,698,863.42	2,998,863.42	4,298,863.42	0.00	4,298,863.42	0.00	4,298,863.42	-1,300,000.00	0.00	4,298,863.42	0.00
13	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBERO.			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	849,431.71	2,149,431.71	2,149,431.71	0.00	2,149,431.71	0.00	2,149,431.71	-1,300,000.00	0.00	2,149,431.71	0.00
13	0051			CONTINUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBERO.			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	849,431.71	849,431.71	2,149,431.71	0.00	2,149,431.71	0.00	2,149,431.71	-1,300,000.00	0.00	2,149,431.71	0.00
15				Construcción en Camerterios			200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	380,760.32	580,760.32	573,044.21	7,616.12	580,660.33	0.00	580,660.33	99.99	0.00	580,660.33	0.00
16	0051			CONSTRUCCION DE UN BULEVARD Y MURALLAS EN LA EMPLANADA DEL CEMENTERIO - CENTRO DE LA CIUDAD			200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	380,760.32	580,760.32	573,044.21	7,616.12	580,660.33	0.00	580,660.33	99.99	0.00	580,660.33	0.00
19				Construcción de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	-100,000.00	50,000.00	49,491.53	508.47	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
19	0051			P.P.- REPARACION Y READECUACION DE VIVIENDAS - CALVAZA			50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	49,491.53	49,491.53	508.47	508.47	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
19	0052			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Construcción de infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,478,516.40	0.00	0.00	0.00		1,478,516.40	62,700.00	1,541,216.40	1,185,945.73	359,880.75	1,545,826.48	0.00	1,545,826.48	-4,610.08	0.00	1,545,826.48	0.00
21	0051			P.P.- CONST. DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO LA BELLA CA CALLE MIELLA - CENTRO DE LA CIUDAD			1,018,404.40	0.00	0.00	0.00		1,018,404.40	117,600.00	1,136,004.40	1,006,923.33	133,791.14	1,140,714.47	0.00	1,140,714.47	-4,710.07	0.00	1,140,714.47	0.00
21	0052			P.P.- SANEAMIENTO DE CAÑADA FRENTE AL PARQUE LOS TUMBAOS O LA MILAGROSA			405,112.00	0.00	0.00	0.00		405,112.00	100.00	405,212.00	179,022.40	226,889.61	405,112.01	0.00	405,112.01	99.99	0.00	405,112.01	0.00
21	0053			P.P.- CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE - ANGOSTURA			55,000.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Generales							10,777,697.28	0.00	0.00	0.00		9,477,697.28	6,185,323.02	15,663,020.31	9,837,240.06	7,021,460.82	16,968,700.90	0.00	16,968,700.90	-1,285,680.99	0.00	16,968,700.90	0.00

MARIA MARILIN AYBAR ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
Preparado Por

CESAR ALFREDO FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Revisado Por

SUSI JOSEFINA PEREZ MELO
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado Por

