



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATAZAS

GOBIERNO LOCAL

RNC - 430040746

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2021 PERIODO ENERO - JUNIO 2021

NO.	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	BARRIOS, SECCION, PARAJE Y SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	+/- 40%	60%	80%	100%	
01	ALCANTARILLA EN EL SECTOR LUIS MARIA MARTINEZ	CENTRO DE LA CIUDAD	1,004,356.00						
02	ALCANTARILLA EN LA DIVISION DEL BARRIO ANA LUCILA Y LA CALLE 24 DE ABRIL	ANA LUCIA	285,784.00						
03	ARREGLO DE LA CANCHA, PINTURA Y BATERIAS PARA EL CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	412,228.00						
04	CONTENES EN LA PARTE NORTE	QUIJA QUIETA	296,130.76	291,392.66				x	
05	CONTINUIDAD DE LOS CONTENES EN TODA LA COMUNIDAD	SAN JOSE	777,501.78	777,501.78				x	
06	CONTENES EN EL BARRIO VILLA ROSA	ARROYO HONDO	177,740.03						
07	CONSTRUCCION DE CONTENES	LAS TABLAS	262,911.00	52,582.20				x	FALTA CUBICACION LIGA M. PARA PAGO FINAL
08	CONTINUIDAD A LOS CONTENES	GALEON	336,060.31	67,212.06				x	FALTA CUBICACION LIGA M. PARA PAGO FINAL
09	POZOS	ANGOSTURA	25,850.79						
10	CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE JOSE MARTI	SAN JOSE	213,228.86	42,645.77				x	FALTA CUBICACION LIGA M. PARA PAGO FINAL
11	ARREGLO DE VIVIENDAS	CALABAZA	7,385.94						
TOTAL PLAN DE INVERSION			3,799,177.47	1,231,334.47	0	0	0	5	



Genesis Abreu
GENESIS NATACHA ABREU BRITO
ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATAZAS

GOBIERNO LOCAL

RNC - 430040746

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO - JUNIO 2021

1.- Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo, año 2021:

ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Ejecutadas	5	45.45%
Obras en Proceso	0	0.00%
Obras Pendeintes	6	54.55%
TOTAL	11	100.00%

2.- Balance de ejecucion del volumen de Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Partipativo:

FONDOS DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
3,799,177	1,231,334	2,567,843	32.41%

Genesis Abreu

GENESIS NATACHA ABREU BRITO
ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

