



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

Seguimos Construyendo Juntos el Municipio que Queremos

DEPARTAMENTO DE PPM

RNC.43004074-6

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023 RENDICION DE CUENTAS TERCER TRIMESTRE 2023 (RD\$3,799,219.04)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		Observación	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado		Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Alcantarillado sector San Mateo	Matanzas	\$1,004,356.00							
2. Puente que sale a la puerta roja	Ana Lucila	\$285,784.00	\$204,881.82	SE LE ADICIONO UN COMPLETIVO DE \$738,625.10 POR ADMINISTRACION PARA CUMPLIRLA					
3. Contenes Barrio Chicho	Los Tumbaos	\$412,228.00	\$82,445.6						
4. Construcción gradas de la cancha	Quija Quieta	\$296,835.00	\$566,633.07	SE LE ADICIONO UN COMPLETIVO DE \$536,331.00 POR ADMINISTRACION PARA CUMPLIRLA.					
5. Acondicionamiento y construcción de gradas cancha	San José	\$990,478.00							
6. Frisar el presupuesto asignado para el próximo año	Arroyo Hondo	\$177,330.00							

7. Continuar acondicionamiento centro comunal para funeraria	Las Tablas	\$262,911.00	\$293,053.18	SE LE ADICIONO UN COMPLETIVO DE \$200,000.00POR ADMINISTRACION PARA CUMPLIRLA.					
8. Construcción de contenes	Galeón	\$336,060.31	\$67,212.62						
9. Arreglo de Viviendas	Angostura	\$25,850.79							
10.Limpieza de laguna	Calabaza	\$7,385.94							
Total:		\$3,799,219.04	\$1,214,226.29						

Joel Troncoso
 JOEL DEL JESUS TRONCOSO LARA
 GERENTE FINANCIERO



13/09/2023